



รายการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ ๔ เส้นทางรอบวัดบ้านหนองจิก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๔๑,๐๐๐	๒๓๔,๕๐๐	๖,๕๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๔/ธ.ค./๒๕๖๖ ถึง ๑๗/ม.ค./๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทอเล่อ หมู่ ๕ สายข้างโรงเรียน - วัดป่าพุทธศิลา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๑๖,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๘/ธ.ค./๒๕๖๗ ถึง ๑๗/ต.ค./๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมะเกลือเหนือ หมู่ ๒๐ เส้นทางภายในบ้านหนองมะเกลือเหนือ(ทับเส้นเดิม)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๒๖ /เม.ย./๒๕๖๗ ถึง ๒๔ /มิ.ย./๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำ หมู่ ๑๔ สายบ้านนายพูน วงศ์ใหญ่	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๑๐/ส.ค./๒๕๖๗ ถึง ๘/ต.ค./๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคำ หมู่ ๑๔ สายบ้านโนนคำ - บ้านร่องแก้ว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๑๐/ส.ค./๒๕๖๗ ถึง ๘/ต.ค./๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๑๖ สายเข้าวัดโนนศรีทอง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๑๖,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๒๔/พ.ค./๒๕๖๗ ถึง ๒๒/ก.ค./๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนตอ หมู่ ๑๑ สายภายในหมู่บ้าน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๑๓/ ก.ค./๒๕๖๗ ถึง ๑๐/ก.ย./๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่องแก้ว หมู่ ๑๒ สายรอบวัดบ้านร่องแก้ว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๑๗ /พ.ค./๒๕๖๗ ถึง ๑๕/ ก.ค./๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนตอ หมู่ ๑๑ สายบ้านแสนตอ - บ้านเท่อเล่อ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๒๙ /มิ.ย. /๒๕๖๗ ถึง ๒๗/ส.ค./๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ ๙ สายบ้านหนองคู - บ้านหนองจิก (โรงสีตั้งแช่เยื้อง)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๑๗ /ส.ค./๒๕๖๗ ถึง ๑๕ /ต.ค./๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ ๔ เส้นทางภายในบ้านหนองจิก ทับเส้นเดิม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๒๗/ ธ.ค./๒๕๖๗ ถึง ๒๕ /ม.ค./๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคุณ หมู่ ๒ เส้นทางบ้านโนนคุณ - หนองมั่ง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๙/ ก.พ./๒๕๖๗ ถึง ๘/ เม.ย./๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๓ เส้นทางภายในบ้านหนองมะเกลือ (ทับเส้นเดิม)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๒๖/ มี.ค./ ๒๕๖๗ ถึง ๒๔/ เม.ย./ ๒๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเกลือเหนือ หมู่ ๒๐ บ้านหนองมะเกลือ หมู่ ๓ บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๑๖ (สายกลางบ้าน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๖๖,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๒๕ /เม.ย./๒๕๖๗ ถึง ๒๓/มิ.ย./๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนค้อใต้ หมู่ ๑๘ เส้นทางบ้านโนนค้อใต้ -บ้านหนองแวง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๘๘,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๓๐/ ม.ค./๒๕๖๗ ถึง ๒๘/ มี.ค./ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเกลือ หมู่ ๒๐ เส้นทางแยกทิศตะวันตก โรงเรียน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๖๓,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๒๙ /มี.ค./๒๕๖๗ ถึง ๒๗ /เม.ย./ ๒๕๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้วหมู่ ๖ บ้านหนองสามขา หมู่ ๑๙ สายรอบหนองสามขาดอนแก้ว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๒๗ /ก.ค./๒๕๖๗ ถึง ๒๔ /ก.ย./๒๕๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสามขา หมู่ ๖ เส้นทางวัดบ้านหนองสามดอนแก้ว (ทับเส้นเดิม)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๓ /ม.ค./๒๕๖๗ ถึง ๓๐/ มี.ค./๒๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสำราญ หมู่ ๘ เส้นทางหน้าศาลาประชาคม (ทับเส้นเดิม)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๑๒ / ก.พ./๒๕๖๗ ถึง ๑๒ / มี.ค./๒๕๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเชือก หมู่ ๑๐ สายบ้านเหล่าเชือก - บ้านหนองหิน ตำบลหนองกุง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๒๗ / ธ.ค./๒๕๖๖ ถึง ๒๕ / มี.ค./๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านโปร่งหมู่ ๗ สายภายใน หมู่บ้านฝั่งทิศตะวันตก ติดถนนสาย ๒๑๗๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๙ / ก.พ./๒๕๖๗ ถึง ๘ / พ.ค./๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าเขือก หมู่ ๑๐ เส้นทางทิศใต้ หมู่บ้าน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๕๙,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๒๐ /ธ.ค./๒๕๖๖ ถึง ๑๗/ ก.พ./๒๕๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ บ้านโนนค้อ หมู่ ๑ สายภายในหมู่บ้าน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๒๒ /พ.ค./๒๕๖๗ ถึง ๑๙ /ส.ค./๒๕๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ บ้านโปรง หมู่ ๗ สายภายในหมู่บ้าน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๙ /ก.พ./ ๒๕๖๗ ถึง ๘/ พ.ค./๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรบ้านร่มเย็น หมู่ ๑๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๒๐ /ธ.ค./๒๕๖๖ ถึง ๑๗/ ก.พ./๒๕๖๗
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรบ้านร่องแก้ว เหนือ หมู่ ๑๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่ม ๒๒ /พ.ค./๒๕๖๗ ถึง ๑๙ /ส.ค./๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๘๕๖	๑,๑๔๔.๐๐	สำนักปลัด	เมษายน - พฤษภาคม ๖๗
๒	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๓	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๒	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๓	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๕	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๔	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๖	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๖	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๙	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๑๑	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๑๒	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๓	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๒	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๑๔	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๓	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๑๕	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๔	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๑๗	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๖	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๑๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๒๐	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๒๑	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๒๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกับให้ หมู่บ้าน	๐.๐๐	สำนักปลัด	กันยายน - ตุลาคม ๖๗
๒๒	โครงการป้องกัน ควบคุมปัญหา โรคไข้เลือดออก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๖,๓๘๕	๑๓,๖๑๕	สำนักปลัด	มิถุนายน - สิงหาคม ๖๗

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เมษายน ๖๗

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๕๐,๐๐๐	๔๐,๙๘๒	๙,๐๑๘	สำนักปลัด	มีนาคม - เมษายน ๖๗

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๒,๓๗๘,๐๐๐	๑๑,๖๘๐,๐๐๐	๖๙๘,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓,๙๔๘,๐๐๐	๓,๔๘๙,๒๐๐	๔๕๘,๘๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๒๐,๐๐๐	๙๘,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	เงินสบทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๖๙,๐๐๐	๒๕๑,๑๑๗	๘,๘๘๓	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบชุมชน และการรักษาความสงบ
แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการเสริมเครือข่ายการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	พฤศจิกายน ๖๗
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนและจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ธันวาคม ๖๖ - ๖๗
๓	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนและจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๕๐๐๐	๒๕๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เมษายน ๖๗
๔	โครงการป้องกัน ฝึกระวัง และ แก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอ โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ธันวาคม ๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และบริการประชาชน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๗,๑๕๐	๑๔๒,๘๕๐	สำนักปลัด	มีนาคม ๖๗
๒	โครงการ อบต.สัญจร ออก ให้บริการนอกสถานที่	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๖๐,๐๐๐	๕๘,๙๒๕	๑,๐๗๕	สำนักปลัด	เมษายน -พฤษภาคม ๖๗
๓	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๕๐	๔๕๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม ๖๗

งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	เงินสมทบประกันสังคม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๑,๑๑๗	๘,๘๘๓	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๖๗
๒	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๕๒๐,๔๘๗	๕๒๐,๔๘๗	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๖๗
๓	เงินสมทบกองทุนทดแทน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๖๗

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการ Big Cleaning Day	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๕๐,๐๐๐	๒๘,๒๖๖	๒๑,๗๓๔	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๖๗

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการส่งเสริมการบริหาร จัดการขยะ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณะ ร่องน้ำชุมชน บ้าน สำราญ หมู่ ๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๑๑,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๕/ก.พ./๒๕๖๗ ๑๕/ มี.ค. /๒๕๖๗
๒	ก่อสร้างท่อปล่อยน้ำคูลดเหลี่ยม คสล. แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ห้วยโฝน บ้านโคต หมู่ ๑๓	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๘/ ธ.ค./๒๕๖๗ ๖ /มี.ค./ ๒๕๖๗

๕.๔ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการปลูกป่าสาธารณะเพื่อ อนุรักษ์พื้นที่ป่า	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	๕๐	กองช่าง	มิถุนายน ๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการ Big Claening day	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	กุมภาพันธ์ ๖๗
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๐,๐๐๐	๓๐๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ตุลาคม ๖๗
๓	โครงการ ทู ปี นัมเบอร์ วัน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐ ๐.๐๐	กองการศึกษา	ตุลาคม ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการประชุมผู้ปกครอง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	พฤษภาคม ๖๗
๕	โครงการปรับปรุงสถานศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เมษายน ๖๗
๖	โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพเด็ก นักเรียน (โรงเรียนสังกัด อบต.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	พฤษภาคม ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมยุวชนตำบลโนนค้อ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	กุมภาพันธ์ ๖๗
๘	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมยุวชน ตำบลโนนค้อด้านยาเสพติด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐๐	กองการศึกษา	มิถุนายน ๖๗
๙	โครงการแข่งทักษะทางวิชาการ สู่ความเป็นเลิศในตำบลโนนค้อ ๗ โรงเรียน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	สิงหาคม ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก) (รายหัว)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐๑,๙๖๐	๒๐๑,๙๖๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	มีนาคม ๖๗
๑๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ ราชการที่ ๑๐ (โรงเรียนในสังกัด อบต.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	กรกฎาคม ๖๗
๑๒	โครงการสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น (ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔) (โรงเรียนในสังกัด อบต.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	กรกฎาคม ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๘๓,๑๓๐	๘๓,๑๓๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	มีนาคม ๖๗
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. โรงเรียนในสังกัด อบต.	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	กรกฎาคม ๖๗
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	การอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน(โรงเรียน สพฐ.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม - กันยายน ๖๗
๑๗	โครงการป้องกันยาเสพติดในเด็ก)ปฐมวัย (ศพด.สังกัดอบต.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เมษายน ๖๗
๑๘	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคอุบัติใหม่	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เมษายน ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เศรษฐกิจพอเพียง ศพด. สังกัด อบต.	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เมษายน ๖๗
๒๐	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ตุลาคม ๖๗
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหาร (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาระดับอนุบาลจนจบชั้น พื้นฐาน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๗๕,๗๐๐	๔๗๕,๗๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	พฤษภาคม ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๘๘๒,๐๐๐	๘๑๕,๒๒๐	๖๖,๗๘๐	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม - กันยายน ๖๗
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน โรงเรียน สังกัด อบต. โนนค้อ)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๔๕,๖๐๐	๓๔๕,๖๐๐	๑,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม - กันยายน ๖๗

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการจัดงานเทิดทูลสถาบัน และงานรัฐพิธี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๖๗
๒	โครงการประเพณีบุญคุณลาน งานกุ่มข้าวใหญ่	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ธันวาคม ๖๖
๓	โครงการประเพณีแห่เทียน พรรษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	กรกฎาคม ๖๗
๔	โครงการส่งเสริมการเข้าฟังธรรม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	กรกฎาคม ๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดทักษิณธรรมเวศน์)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เมษายน ๖๗
๒	ก่อสร้างโรงรถโรงเรียนบ้าน หนองมะเกลือ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	สิงหาคม - ตุลาคม ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลัง (โรงเรียนสังกัด อบต.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	สิงหาคม ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างประตูรั้ว โรงเรียนสังกัด อบต.	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	สิงหาคม ๖๗